

Resolució del Gerent de l'Institut Municipal de l'Esport per la qual s'acorda la resolució del contracte menor de l'obra de reparació i realització de nova estructura del fals sostre a la piscina municipal de Son Roca.

Fets:

1.- Mitjançant resolució del gerent decretada el dia 1 d'agost de 2019 (Núm. de decret IME 201900323) s'acordà:

"1. Adjudicar a l'entitat MUNDIPLAC BALEAR S.L. (CIF B57858391) el contracte menor de l'obra de reparació i realització de nova estructura del fals sostre a la piscina municipal de Son Roca per un import de 9.583,00€, al qual li correspon per IVA la quantitat de 2.012,43€, la qual cosa fa un preu total de 11.595,43.-€ IVA inclòs.

2. Autoritzar i disposar la despesa de 11.595,43.-€ amb càrrec a l'aplicació pressupostària 283420063200.

3. Reconèixer l'obligació i abonar la despesa quan s'acrediti que la prestació s'ha duit a terme correctament i s'ha presentat la factura."

2.- El termini d'execució es fixà en la durada de dues setmanes, incloent la comanda i subministrament dels materials a utilitzar, a partir que es notifiqués l'adjudicació.

3.- Notificada la adjudicació, s'iniciaren les obres el dia 5 d'agost de 2019, i es paralizaren com a conseqüència de un accident laboral, resultant que les obres contractades no s'han executat en el termini pactat.

4.- S'acordà, mitjançant acord del Gerent de dia 26 d'agost de 2019, l'inici del procediment de resolució del contracte menor, per incompliment de l'obligació principal del contracte, havent-ne donat audiència al contractista, notificat el dia 28 d'agost de 2019, amb indicació de que de no efectuar-ne al·legacions dins el termini de 10 dies naturals l'acord d'inici podria ser considerat proposta de resolució.

5.- Transcorregut el termini d'audiència no s'han presentat al·legacions per part del contractista.

Consideracions Jurídiques.

- L'article 211. 1, apartat f, de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic (LCSP), determina com a causa de resolució del contracte l'incompliment de l'obligació principal del mateix.
- L'article 212 LCSP, al seu apartat 1 estableix que la resolució del contracte s'acordarà per l'òrgan de contractació, seguint el procediment que les normes de desenvolupament de la Llei estableixin.
- L'article 215.2 LCSP fixa els requisits que s'han de complir per a la subcontractació, determinant-se, a l'apartat c, que en tot cas el contractista ha de comunicar per escrit, després de l'adjudicació i en començar l'execució, la intenció de celebrar subcontractacions, assenyalant la part de la prestació que es pretén subcontractar i la identitat de subcontractista, justificant suficientment l'aptitud per a l'execució, acreditant, a més, que no es troba incurs en prohibició de contractar d'acord amb l'article 71.
- L'article 191 LCSP obliga a concedir un termini d'audiència al contractista. En aquest sentit, l'article 109 del Reglament General de la Llei de Contractes, aprovat pel Reial

Pàgina 1 de 2



Decret 1098/2001, fixa en un termini de deu dies naturals l'audiència al contractista, en el cas de la proposta d'ofici.

Per tot això, es proposa que es dicti la següent:

Resolució

1.- Acordar la resolució del contracte menor de l'obra de reparació i realització de nova estructura del fals sostre a la piscina municipal de Son Roca, adjudicat a l'entitat MUNDIPLAC BALEAR S.L. (CIF B57858391) mitjançant resolució amb Núm. de decret IME 201900323. La resolució de contracte té causa en l'incompliment per part del contractista de l'obligació principal del contracte.

2.- Notificar la resolució al contractista l'entitat MUNDIPLAC BALEAR S.L.

Palma, 10 de setembre de 2019

El cap de l'àrea de Serveis Jurídics


Gregorio Giménez Caimari



Que es decreti
El gerent


Rafael Navarro Roig

N'he pres nota mitjançant validació electrònica.
El secretari

Pàgina 2 de 2