


- \* SE VALLARÁ LA ZONA DE TRABAJO PARA EVITAR EL PASO DE PERSONAS AJENAS A LA OBRA CUANDO HAYA RIESGO DE DESPRENDIMIENTOS DE MATERIAL O MÁQUINARIA EN FUNCIONAMIENTO
- \* LAS REPARACIONES EN ZONAS INACCESIBLES DESDE CUBIERTA, PARA REPARACIÓN DE JÁCENAS Y ANCLAJE DE VIGAS DE PÉRGOLA SE REALIZARÁ DESDE MAQUINA ELEVADORA DE TIJERA Y CESTA ELEVADORA DE PERSONAL
- \* EL ACCESO DE PERSONAL A CUBIERTA SE REALIZARÁ POR ANDAMIO TUBULAR HOMOLOGADO, UBICADO EN FACHADA PRINCIPAL
- \* LA SUBIDA DE VIGAS A CUBIERTA SE REALIZARÁ CON CAMIÓN-GRÚA
- \* TODOS LOS OPERARIOS QUE REALICEN TRABAJOS EN CUBIERTA ESTARÁN ANCLADOS MEDIANTE ARNÉS HOMOLOGADO A LINEA DE SEGURIDAD
- \* SE TENDRÁ EN CUENTA QUE NO EXISTAN INTERFERENCIAS ENTRE LA MAQUINARIA Y EL PERSONAL DE OBRA



**SEG01**  
Arantxa Pardo Rodríguez-Gachs

C/Morei 4-2B 07001 Palma T. 654 256 983 email: arantxagachs@gmail.com

Edificio Sant Cristòfol (sector 3) Cementerio Municipal. Camí de Jesús 2 07011 T.M. PALMA

**PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE REPARACIÓN DE PORCHE DECORATIVO**

**PLANO DE IMPLANTACIÓN DE OBRA**

1/500 1/100  
Diciembre 2018

Seg\_Palma.dwg  
Empresa: Empresa Municipal, S.A.  
13 DE AGOSTO  
12/11/2018  
Registro CON revisión colegial de la documentación